

TRAVAUX SPÉCIAUX

NOUVELLE CENTRALE NAVIZENCE - ROUTE DE DESSERTE SUD

SITUATION

Chippis, VS

DATE DE RÉALISATION

2014

MONTANT

CHF 839'990.60.-

MAITRE DE L'OUVRAGE

FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA SA
M. David Cheseaux
Avenue Général Guisan 2
3960 Sierre

MANDATAIRE

SD INGÉNIERIE SA
M. Alain Cattin
Rue de Lausanne 15
1950 Sion

ORGANISATION DU CHANTIER

CONSORTIUM

Dénériaz SA	60 %
U. Imboden AG	40 %

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

- Désamiantage
- Démolition et démontage de l'ancien canal technique
- Excavation et divers sondages
- Réalisation de murs en béton armé
- Réalisation d'un nouveau réseau de canalisations
- Réalisation d'un nouveau caisson de route
- Bordures
- Revêtement en enrobé
- Divers aménagements extérieurs

DONNÉES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • Béton de démolition | 1'310 m3 |
| • Acier mis en décharge | 72'000 kg |
| • Revêtement démoli | 1'533 m2 |
| • Murs 2 faces (rampes) | 50 m |
| - hauteur moyenne | 2 m |
| • Mur 1 face | 50 m |
| - hauteur moyenne | 2.50 m |
| • Grave (caisson de route) | 1'570 m3 |
| • Enrobé | 865 to |

