

TRAVAUX SPÉCIAUX

POSE DE CLAIES MÉTALLIQUES - POINTES DE NAVA

SITUATION

Anniviers, VS

DATE DE RÉALISATION

Automne 2008 - Eté 2009

MONTANT

CHF 480'000.-

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune d'Anniviers
M. Georges-Alain Zuber
3961 Vissoie

MANDATAIRES

NIVALP SA
M. Bernard Biedermann
3961 Ayer

ORGANISATION DU CHANTIER

DÉNÉRIAZ SA
Conducteur de travaux: M. Pascal Darbellay
Contremaître: M. Nicolas Favre

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

- Pose de claies métalliques paravalanches en 11 rangées (Dk = 4.0 m.) 339 m'
- Altitude 2'550 m à 2'650 m
- Forage :
 - Diamètre 90 mm
 - Longueur 1'300 m
- Injection 32 To

